

Izvjeshće nakon provedbe projekta – obrazac

1. Kod projekta	KK.06.3.1.03.0047
2. Oznaka	KK.06.3.1.16
3. Naziv Korisnika	Izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini Žakanje
4. Datum podnošenja	02.06.2020.
Za svaki od pokazatelja prisutnih u Prilogu Opis i proračun projekta s rokom za postignuće nakon razdoblja provedbe:	
5. Broj i naziv indikatora	Automatski podatak
6. Učestalost izvještavanja:	Jednom godišnje u petogodišnjem razdoblju
7. Rok za postizanje unaprijed određenog pokazatelja:	Prva pun kalendarska godina nakon ishoda uporabne dozvole (2020. godina)

Planirane vrijednosti						Ostvarena vrijednost	Doprinos u odnosu na			
Polazišna vrijednost		Ciljna vrijednost		Doprinos			Polazišnu vrijednost		Prethodni izvještaj	
M	Ž	M	Ž	M	Ž	M	Ž	M	Ž	
0,00 t		47,00 t		47,00 t		8,58 t		8,58 t		/

8. Obrazloženje postignuća pokazatelja	Upravitelj reciklažnog dvorišta Azelija eko d.o.o. je u 2020. godini zaključno do kraja veljače na reciklažnom dvorištu u Žakanju odvojeno prikupio 8.58 tona različitih vrsta otpada, najvećim dijelom otpadnih guma, staklene ambalaže i različitih vrsta plastike. Zbog aktualne COVID 19 pandemije reciklažno dvorište je radilo tek nekoliko dana u ožujku dok u travnju nije bilo otvoreno. Do kraja 2020. godine (prva puna kalendarska godina nakon ishoda uporabne dozvole) plan je da reciklažno dvorište prikupi više od 47,00 tona otpada.
9. Popratni dokumenti	Izvjeshće Azelija eko d.o.o. o prikupljenim količinama otpada

Prihodi

Primjenjiv članak 61. stavci 1.- 6. Uredbe (EU) br. 1303/2013 te je potencijalni neto prihod projekta procijenjen unaprijed izračunom diskontiranog neto prihoda projekta ili potencijalni neto prihod projekta objektivno nije moguće utvrditi unaprijed

10. Ukupni iznos prihoda ostvaren do datuma izvješća (HRK)	0,00 HRK
11. Revidirani iznos procijenjenog neto prihoda obračunat diskontiranjem neto prihoda od projekta (HRK)	Projekt ne ostvaruje neto prihod <i>u slučaju bilo postojanja kakvih većih izmjena uvjeta provedbe projekta koji rezultiraju izmjenom ključnih varijabli/parametara u početnim troškovima ulaganja i neto procjena prihoda koji bi imali utjecaja na procijenjeni financijski jaz, uz prikaz procjena financijskih sredstava u Prilogu</i>

12. Osiguravanje revizijskog traga; poštivanje pravila trajnosti, pitanja vlasništva nad rezultatima projekta; promjene prirode aktivnosti projekta; promjena pravnog oblika korisnika; funkcionalnost projekta.

Cjelokupna administrativna i financijska dokumentacija provedbe projekta „Izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini Žakanje“ dostupna je za pregled u pisarnici i računovodstvenom odjelu Općine Žakanje. Dokumentacija se vodi pod zasebnom klasom predmeta i u odvojenim registratorima. Odgovornost za osiguravanje revizijskog traga u potpunoj je nadležnosti i odgovornosti Općine Žakanje kao korisnika u projektu odnosno JUO Općine Žakanje koji dokumentaciju uredno vodi u skladu sa postojećim zakonskim obvezama o čuvanju dokumentaciju te uputama za čuvanje dokumentacije projekata financiranih iz ESI fondova.

Izgrađeno reciklažno dvorište u vlasništvu je Općine Žakanje i dostupno za korištenje svim obveznicima usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada Općine Žakanje te u pogledu vlasništva nad rezultatima projekta nisu nastupile promjene.

Izgrađenim reciklažnim dvorištem u Općini Žakanje upravlja Azelija Eko d.o.o. – komunalno društvo u suvlasništvu Općine Žakanje koja reciklažnim dvorištem upravlja u skladu s njegovom namjenom i Pravilnikom o gospodarenju otpadom. Priroda aktivnosti projekta ni u kojem pogledu nije izmijenjena.

Korisnik u projektu i vlasnik infrastrukture Općina Žakanje zadržala je pravni oblik jedinice lokalne samouprave. Upravitelj reciklažnog dvorišta Azelija eko d.o.o. zadržala je pravni oblik trgovačkog društva u javnom vlasništvu. U pogledu promjene organizacijskog oblika nisu nastupile promjene.

Reciklažno dvorište je od trenutka stavljanja u upotrebi i dostupno za korištenje svim obveznicima plaćanja usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada s područja Općine Žakanje. Općina Žakanje provodi aktivnosti informiranja javnosti i povećanja svijesti o potrebi odvojenog prikupljanja otpada te se u skladu s time povećavaju količine odvojeno prikupljenog otpada na reciklažnom dvorištu s ciljem postizanja planiranog pokazatelja odvojeno prikupljenog otpada u 2020. godini. U 2019. godini u razdoblju od travnja do prosinca na reciklažnom

	<p>dvorištu prikupljeno je 9,7 tona otpada a u prva dva mjeseca 2020. godine 8,5 tona otpada.</p> <p><i>Dati prikaz informacija:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kako i tko je odgovoran za osiguravanje revizijskog traga u skladu s uvjetima Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava - jesu li nastale promjene u pogledu vlasništva nad rezultatima projekta (molimo dati iscrpno pojašnjenje) - je li izmijenjena priroda aktivnosti projekta (molimo dati iscrpno pojašnjenje) - je li došlo do promjene pravnog oblika korisnika (molimo dati iscrpno pojašnjenje) - jesu li rezultati projekta funkcionalni (u upotrebi) (molimo dati iscrpno pojašnjenje)
13. Popratni dokumenti	Izvešće Azelija eko d.o.o. o prikupljenim količinama otpada

Izvešće nakon provedbe projekta - Kontrolna lista	
1. Korisnik osigurava da se projektna dokumentacija propisno čuva i arhivira u skladu sa zahtjevima iz ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava	<p>DA</p> <p><i>Cjelokupna projektna dokumentacija čuva se u pisarnici JUO Općine Žakanje te se vodi u zasebnim registratorima sa zasebnom KLASOM.</i></p> <p><i>da/ne</i> <i>opis: kao se dokumentacija čuva, arhivira i tko je odgovoran</i></p>
2. Korisnik osigurava da su svi popratni dokumenti vezani uz provedbu projekta dostupni u skladu s odredbama Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava	<p>DA</p> <p><i>Sukladno metodologiji zasebnog arhiviranja, sva dokumentacija projekta dostupna je za pregled u svakom trenutku u pisarnici JUO Općine Žakanje</i></p> <p><i>da/ne</i> <i>opis: kako i tko je odgovoran za navedeno.</i></p>
3. Promjena vlasništva	<p>NE</p> <p><i>Vlasnik infrastrukture je Općina Žakanje te nisu nastupile promjene u pogledu promjene vlasništva.</i></p> <p><i>da/ne</i> <i>Ako je odgovor "Da", molimo navedite infrastrukturu / proizvod, datum promjene</i></p>

	<p><i>vlasništva te je li navedeno prethodno odobrilo Posredničko tijelo razine 1 i Posredničkog tijelo razine 2, u skladu s uvjetima Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i Uredbom (EU) br. 1303/2013, posebice člankom 71.</i></p>
<p>4. Priroda aktivnosti projekta je promijenjena</p>	<p><i>NE</i></p> <p><i>Izgrađeno reciklažno dvorište od trenutka ishođenja uporabne dozvole i upisa u upisnik reciklažnih dvorišta obavlja djelatnost sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom i Pravilnikom o gospodarenju otpadom te nije došlo do promjene prirode aktivnosti projekta</i></p> <p><i>da/ne</i> <i>Ako je odgovor "Da", molimo navedite promjenu u aktivnostima i provedbi uvjeta koji su uzrokovali tu promjenu, navedite kad se promjena dogodila, kako je to utjecalo na ciljeve projekta i je li navedeno prethodno odobrilo Posredničko tijelo razine 1 i Posredničko tijelo razine 2.</i></p>
<p>5. Korisnik je promijenio pravni oblik</p>	<p><i>NE</i></p> <p><i>Korisnik Općina Žakanje je zadržao pravni oblik Jedinice lokalne samouprave</i></p> <p><i>da/ne</i> <i>Ako je odgovor "Da", molimo navedite novi pravni status, kad se promjena dogodila, i je li navedeno prethodno odobrilo Posredničko tijelo razine 1 i Posredničko tijelo razine 2.</i></p>
<p>6. Korisnik je izvršio procjenu/ponovnu procjenu prihoda i financijskog jaza</p>	<p><i>NE</i></p> <p><i>Projekt je financijski održiv isključivo uz potporu korisnika i upravitelja te ne ostvaruje neto financijski prihod već isključivo ekonomske koristi stoga ponovna procjena financijskog jaza nije rađena.</i></p> <p><i>da/ne – korisnik je/nije bio u obvezi</i> <i>Ako je odgovor „da“ i/ili „korisnik je bio u obvezi“, provjeriti varijable/parametre koje je korisnik naveo u okviru procjene/ponovne procjene prihoda i financijskog jaza.</i></p>
<p>7. Ostvarenje pokazatelja</p>	<p><i>Sukladno UZP-u i potpisanom Ugovoru, rok za postizanje pokazatelja je prva puna kalendarska godina provedbe projekta odnosno 2020. godina. Ostvarenje pokazatelja je planirano zaključno s 31.12.2020. godine</i></p>

	<p>1. Odnosi li se izvješće na godinu u kojoj je pokazatelj najkasnije trebao biti ostvaren? da/ne</p> <p>2. Je li ostvarena ciljna vrijednost? da/ne Ako je odgovor „ne“, primjenjuje li se financijska korekcija?</p>
8. Funkcionalnost projekta	<p>Izgrađeno reciklažno dvorište je u funkciji te obavlja djelatnost sukladno Zakonu i Pravilniku o gospodarenju otpadom RH.</p> <p>Je li projekt funkcionalan (u upotrebi), uzimajući u obzir sve prethodno opisane aspekte. Ako je odgovor „ne“, dati pojašnjenje.</p>



NAČELNIK

Danfjel Jurkas